



AUS GUTEM GRUND

Protokoll zum Aufheizen von ARDEX-EP 25 / EP 2000

in Anlehnung an Schnittstellenkoordination bei beheizten Fussbodenkonstruktionen des Bundesverbandes Flächenheizung (BHF)

Auftraggeber: _____

Bauvorhaben: _____

Bauabschnitt: _____
(Wohnung/Zimmer)

Einbaudatum des Heizestrichs: _____

Zwei Tage nach Herstellung des ARDEX EP 25 / ARDEX EP 2000-Heizestrichs kann mit dem Aufheizen begonnen werden.

Datum/ Uhrzeit	Raum	Tag _ nach Herstellung	Soll-/ Vorlauftemp.	Ist-/ Vorlauftemp.	Prüfer
		2	25° C		
		3	25° C		
		5	45° C		
		6	45° C		
		7	45° C		
		8	35° C		
		9	25° C		

* Maximale Vorlauftemperatur

Auf- und Funktionsheizen

Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion durchzuführen. Sie dient dem Heizungsbauer als Nachweis für die Erstellung eines mängelfreien Gewerkes.

Bei einem Epoxiestrich ist ein Aufheizen im Sinne des Belegereifheizens nicht notwendig, da er nicht trocknen muss. Dennoch muss das Funktionsheizen und das belasten des Heizestrichs mit den thermischen Belastungen den der Tabelle vollzogen werden.

Ort/Datum

Unterschrift Auftraggeber / Bauherr

Unterschrift Bauleitung / Architekt

Auftragnehmer